



PROVINCIA
DI AREZZO

SERVIZIO EDILIZIA ED IMPIANTI

Adeguamento di alcuni locali del Palazzo delle Logge Vasari per la nuova sede del Liceo Classico "F. Petrarca" - Sezione Musicale

Responsabile del Procedimento:
TIEZZI Ing. Claudio

Responsabile della Progettazione
BOCCHINI Arch. Giuseppina

Progettista Architettonico:
BOCCHINI Arch. Giuseppina
BERTOLDI Geom. Alessandro

Progettista Strutture:
PORCELLOTTI Ing. Laura

Progettista Impianti:
CINELLI Ing. Gianni

Consulenze esterne:
GINO GIANNI Ing. Claudio
RAPINI Ing. Alberto

UFFICIO Direzione lavori

Ispettore di Cantiere
BERTOLDI Geom. Alessandro

Direttore dei Lavori
BOCCHINI Arch. Giuseppina

Coord.re Sic. Prog.ne ed Esec.
PORCELLOTTI Ing. Laura

Direttore Operativo Impianti
CINELLI Ing. Gianni

Alta Sorveglianza Soprintendenza B.A.P.:
SANCARLO Arch. Mariella

QUADERNI DEL CANTIERE

Palazzo delle Logge Vasari

FALCINI arch. Nicola
Direzione Tecnica CESA

ROSI geom. Giuliano
Responsabile di Commessa

collaboratori:

GIORDANI
CONSIGLI
BERNABEI
GIANNALIA
CACCIAPUOTI

Cristian
Davide
Sandro
Luciano
Gino

C.E.S.A.
conservazione beni culturali
impresa esecutrice



**Fase di allestimento del cantiere
Con predisposizione dei passaggi**

Vista dell'area di cantiere





Creazione nuovo passaggio interno loc T29 T27



Svuotamento volta loc T29 T30



Puntellazione volta locale T33

Cerchiatura loc T27 T29



Nuova scala interna 2^ rampa





opere strutturali modifica portale

opere provvisorie spostamento portale





nuova scala interna 1^ rampa su loc T33



elementi in arenaria del portale
interno appena smontati

pulizia degli elementi
in pietra





realizzazione dei connettori sugli elementi in pietra (stipiti del portale)

rimontaggio degli elementi lapidei per ricostruire il portale nella nuova posizione





elementi costituenti il portale completamente rimontati

primo assemblaggio delle pedate ed alzate della scala





Inserimento di architrave in acciaio su alloggiamento creato ed accostamento meccanico alla struttura provvisoria e provvisoriale

Ultimazione della posa dell'architrave



rimontaggio arco in pietra

tamponatura della scala con elementi
in cartongesso



vista della nuova scala finita





opere strutturali nuovo solaio locali T29 T30 i profili servono per accogliere il tavolato in legno

tavolato rimontato con la cerchiatura in ferro in primo piano





pavimentazione rimontata sul passaggio T 29 e T 30

pavimentazione realizzata con elementi di recupero provenienti da smontaggi di cantiere loc T40





stato di fatto della serliana - dai saggi preliminari si evidenziava il marmorino sottostante
fasi di pulitura con impacchi ammorbidenti e raschietti



ritocco decorativo della superficie





rifinitura di alcuni dettagli da parte della restauratrice

vista finale dell'intervento





disegno preparatorio dei decori del cassettonato sul controsoffitto nuovo loc T28

vista finale del disegno





cassettonato esistente



decorazione riproposta

stato di fatto del cassettonato del locale T27



decorazione riproposta





intervento di ripresa di lesioni sulla superficie dipinta del locale T03 con consolidamento localizzato di alcuni distacchi d'intonaco



montaggio delle porte in regola con le normative e verniciatura delle stesse

scorcio dell'interno ad opere ultimate





interventi sul prospetto principale soprattutto in corrispondenza delle finestre

alcuni degli autori del lavoro



arch. G. Bocchini

sopralluogo del servizio controllo delle
costruzioni della Regione Toscana
ing. Pierucci - geom. Baielli



ing. L. Porcellotti



geom. A. Bertoldi

